

CRONOGRAMA										
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GALPÃO EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA							Local: Rua Brás Cubas, 150			JANEIRO/2026
ATIVIDADES	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	SEMANA 09	
APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO										
FABRICAÇÃO DOS COMPONENTES										
TRANSPORTE DO GALPÃO										
INSTALAÇÃO										